



**”МИНИПРОЕКТ” ЕАД**

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

София 1756, бул. “Климент Охридски” №14

Тел: + 359 2 975 82 20, Факс: +359 2 975 33 48

E-mail: [office@minproekt.com](mailto:office@minproekt.com); [sales@minproekt.com](mailto:sales@minproekt.com)

[www.minproekt.com](http://www.minproekt.com)

Експ. писмо №: .....

☐ **ОРИГИНАЛ**  
☐ **ЕКЗ.** \_\_\_\_/\_\_\_\_

## РАБОТЕН ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** “Мини Марица-изток” ЕАД

**ПОДОБЕКТ:** Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения  
в участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

**ЧАСТ:** ПУСО

**ФАЗА:** Работен проект

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** “Мини Марица – изток” ЕАД

**ДОКУМЕНТ:** Обяснителна записка

**ИНДЕКС:** 18-491-25-PUS

**РЕВИЗИЯ:** 0

**ГЛ. ПРОЕКТАНТ:** .....  
/инж. Иван Арсениев/

**Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ:** .....  
/инж. Александър Пандезов/

Май 2018, София



## СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ

1. инж. Рени Митрова Р-л отдел .....

## СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИТЕ

- |                         |                       |       |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| 1. част Архитектурна    | Арх. С.Димитров       | ..... |
| 2. част ОВиК            | инж. Бойко Христов    | ..... |
| 3. част “Конструктивна” | инж. Светослав Райнов | ..... |
| 4. част “Електро”       | инж. Людмил Тодоров   | ..... |
| 5. част “ВиК”           | инж. Лушка Генчева    | ..... |
| 6. част „ПБЗ“           | инж. Володя Симов     | ..... |

## СЪДЪРЖАНИЕ

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Обяснителна записка | 6 стр. |
| Приложения          | 5 стр. |





## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### 1. Нормативна уредба

Настоящият проект е изготвен въз основа на изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за управление на отпадъците / обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., последно изм. бр. 105 от 30.12.2016 г./;
- Закон за устройство на територията / обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., последно изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г./;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали /обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., последно изм. ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г., наричана по-долу за краткост *Наредбата*. (НУСОВРМ);
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците / обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г./;
- Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.;
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., последно изм. бр.30 от 15.04.2016г./

### **2. Описание на обекта, за целите на ПУСО**

Ел.ремонтният цех включва две едноетажни тела с различна височина – ниско и високо - долепени едно до друго.

Ниското тяло се явява спомагателна сграда към ел.ремонтния цех (високо тяло). В него са разположени: канцелария, стая за началник цех, помещение за дежурен, помещение за ел.монтьори, шлосерно, инструментално, бобинажно, складово помещение и санитарно-битови помещения за персонала. Сградата е с размери: дължина 42,20м., ширина 6,04м. и с различни височини – 2,62м. в по-голямата си част и 4,16м. в бобинажното.

Ниското тяло е изпълнено със стоманена носеща конструкция; стоманена покривна конструкция, покрита с ЛТ ламарина; стени с пълнеж от стиропор с дебелина 4см, двустранно покрити с гетинаксови плоскости. Стените на банята към битово помещение за





жени са изградени от тухлена зидария с дебелина 12см от плътни еднични тухли с облицовка от фаянсови плочи. Подовите настилки са балатум за работните помещения, канцелариите и битовите помещения и керамични плочки в баните. Дограмата е метална с единично остъкляване.

Основното хале на ел.ремонтния цех е изградено с монтажни стоманобетонни елементи – ст.бет. фундаменти; ст.бет. колони; ст.бет. фасадни и покривни панели. Сградата е с размери: дължина 42,60м. ,ширина 12,40м. и височина – 8,95м. Хидроизолацията на покрива е от рулонен тип.

Високо тяло:

Ще се изгради нова стоманена покривна конструкция за покрива на основното ремонтно хале. Конструкцията представлява стоманени столици, монтирани към съществуващите стоманобетонни покривни панели с финално покритие от ЛТ ламарина и обшивки от гладка ламарина.

Ще се демонтират и подменят покривните улуци и водосточни тръби.

Бетоновата настилка в работната част ще се изкърти и на нейно място ще се изпълни нова армирана бетонова настилка със слоеве и дебелини по детайл даден в част “Архитектурна”. Около съществуващите релси настилка да се изкърти внимателно с цел опазването им от разместване и деформиране, а между тях да се запази.

Битово и санитарни помещенич за жени:

Предвидено е премахване на съществуващата стена между банята и съблекалнята и се изграждат нови от единични тухли с дебелина 12см които да оформят баня, тоалетна и преддверие за достъп до тях както е посочено на чертежите по част “архитектурна”.

Стените и подовите ще се оформят съответно с фаянс и теракота, а съществуващия окачен таван от метални ламели ще се подмени с нов от същия тип.

Стената откъм съблекалнята да се измаже, шпаклова и боядиса с латекс, а пода и да се настели с балатум.

Вратите да се изпълнят с конструкция от алуминиеви профили.

Проектът по част „Електро” дава технически решения за изграждане на осветителна инсталация за санитарния възел и мълниезащитна инсталация на сградата.





Проекта съдържа следните видове работи:

1. Осветителна инсталация;
2. Мълниезащитна инсталация;

Ремонтът на сградата по част ОВК обхваща проектиране на смукателна вентилация на помещения "баня" и „тоалетна”, обособени в част от съществуващите стаи.

Проектът по част „ВиК” дава технически решения относно водоснабдяването и отвеждането на отпадните води от нови санитарни възли в сградата на битовите помещения на участък „Ел.ремонт“ на Промплощадката в с. Ковачево.

За водоснабдяване на новопроектираните санитарни възли ще се ползва съществуващ сграден водопровод, чрез вътрешносградно отклонение  $\Phi 25$  PPR тръби.

Отпадните битови води ще се отвеждат в съществуваща площадкова битова канализация.

Графичната част и количествените сметки могат да се видят от проектите по съответните части.

### **3. Предмет на проекта по част ПУСО**

Предмет на този проект са управлението на строителни отпадъци, получени при изпълнението на строително-монтажните работи по всички части.

| Код      | Описание                                                                                                | Дейности                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 01 01 | Бетон                                                                                                   | Разрушаване бет.настилка                                                                     |
| 17 01 02 | тухли                                                                                                   | Разрушаване тухлена зидария, нова зидария                                                    |
| 17 04 05 | Чугун и стомана                                                                                         | Мет.конструкция, покривни работи                                                             |
| 17 02 03 | Пластмаса                                                                                               | Инсталационни                                                                                |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* | Съпътстващи дейности, при които е невъзможно разделянето на малки количества от различни СО. |

Отпадъците от опаковки на строителни продукти не са СО. Тяхното целесъобразно управление е съгласно Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /ДВ. бр.76 от 30.08.2013г/ и Наредба за реда и начина на класифициране на опаковане и етикетиране на химически вещества и смеси /ДВ. бр.68 от 30.08.2010г/.





## **Цел на проекта**

Целта на проекта :План за управление на строителни отпадъци е :

- 1.Да се предотврати и минимализира образуването на строителни отпадъци.
- 2.Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на строителни отпадъци.
- 3.Да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали.
- 4.Да се намали количеството на депонираните строителни отпадъци.

Съгласно изискванията на НУСОВРМ, за 2018г. трябва да бъдат изпълнени следните цели за материално оползотворяване на СО по кодове, съгласно Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2:

1. 17 01 01- бетон -85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;
2. 17 04 05 чугун и стомана -90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от чугун и стомана;
3. 17 01 02 тухли -57 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;
4. 17 02 03 пластмаса -69 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;

Не се очаква образуване на опасни строителни отпадъци.

Прогнозата за степента на материално оползотворяване на СО за проекта е съгласно приложение 4 на НУСОВРМ - дадено след обяснителната записка.

## **4. Планът за управление на строителните отпадъци включва:**

1. общи данни за инвестиционния проект, по Приложение № 2 на НУСОВРМ;
2. описание на обекта на премахване по приложение № 3 -за проекти, включващи дейности по премахване на сгради-в настоящия проект няма разрушаване на сгради.
3. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване по приложение № 4 на НУСОВРМ;
4. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с йерархията при управление на отпадъци, като: предотвратяване и минимизиране на





образуването на отпадъци, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

## **5. Мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с чл. 10 на НУСОВРМ**

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат като приоритетен ред следната йерархия при управлението им:

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и /или рециклирани по предходните точки.

### **5.1. Мерки за предотвратяване и минимизиране на количеството на СО:**

Основна предпоставка за предотвратяването на генерирането на СО, е добрата организация на строителния процес и правилното съхранение на строителните материали.

Строителните материали и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали).

Всички доставки трябва да отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри предварително от Възложителя и/или евентуално от Проектанта.

Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им.

Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се нарушава цялостта и вида им. При разтоварване на материалите да не се полага директно върху земни повърхности. Да се подреждат върху дървени бичмета, с цел тяхното предпазване.





## **5.2. Мерки за разделно събиране и оползотворяване**

Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

1. подготовка за повторна употреба;
2. рециклиране;
3. оползотворяване в обратни насипи.

Строителните отпадъци с кодове 170101, 170203 , 170102 и 170405 се събират разделно и се предават за рециклиране.

Строителните отпадъци се предават с договор за оползотворяване само на лица, които притежават разрешение или регистрация по чл. 35 на ЗУО за дейности с отпадъци с код R4 или R12 за металите (170405) и с код R5, R10 или R12 за бетонните СО (170101).

## **Обезвреждане на СО**

Смесените строителни отпадъци от код 170904 се предават за обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни отпадъци.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

## **6. Други задължения на лицата в инвестиционния процес, свързани с управление на СО**

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него лице:

1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж
2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

По време на строително-монтажните работи Възложителят е отговорен за воденето на Транспортен дневник по Приложение 6 на НУСОВРМ, който осигурява проследимост на СО. Транспортният дневник включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и за лицата, на които се предават СО в процеса на СМР, за видовете и количествата на строителните отпадъци и за тяхното третиране (оползотворяване или





обезвреждане). Към него се прилагат копия от първични счетоводни документи и кантарни бележки.

Въз основа на данните от Транспортния дневник, Възложителите на СМР са отговорни за изготвяне на отчет за изпълнение на плана за управление на СО по Приложение 7 на НУСОВРМ.

За строежа не се изисква влагане на рециклирани строителни материали /важи само за проекти, финансирани с публични средства/

Съставил:.....

/инж. Р. Митрова/





**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 5, т. 1**

**Общи данни за проекта**

|                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование на проекта                                              | Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево |
| Дейност (СМР или разрушаване )                                       | СМР                                                                                                        |
| Възложител (Инвеститор):                                             | “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД                                                                                    |
| Проектант :                                                          | “МИНПРОЕКТ” ЕАД                                                                                            |
| Главен изпълнител или лице, извършващо разрушаването:                |                                                                                                            |
| Местоположение на строежа или разрушаването (адрес, УПИ и др.)       | участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево                                                        |
| Разгъната застроена площ (РЗП), м <sup>2</sup>                       |                                                                                                            |
| Големина на сградата, брой етажи                                     |                                                                                                            |
| Вид на носещата конструкция (ст.б., метална, дървена, смесена и др.) | Ст.б.                                                                                                      |





ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

| образувани от СМР и/или разрушаване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци                 |                  |     |      | Предадени за подготовка за материално оползотворяване и за рециклиране (R4, R5и др.) | Предадени за повторна употреба СО | За повторна употреба на площадката на образуване | Предадени СО за оползотвяване в обратни насили (R10) | За оползотвяване в обратни насили на площадката на образуване | Общо количество СО за материално оползотвяване | Степен на материално оползотвяване на СО |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | Код, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците | Наименование     | м3  | тон  | тон                                                                                  | тон                               | тон                                              | тон                                                  | тон                                                           | тон                                            | %                                        |
| 1                                   | 2                                                                       | 3                | 4   | 5    | 6                                                                                    | 7                                 | 8                                                | 9                                                    | 10                                                            | 11                                             | 12                                       |
| СМР                                 | 17 01 01                                                                | Бетон            | 80  | 192  | 163,2                                                                                |                                   |                                                  |                                                      |                                                               | 163,2                                          | 85%                                      |
|                                     | 17 01 02                                                                | тухли            | 0,6 | 1,08 | 0,616                                                                                |                                   |                                                  |                                                      |                                                               | 0,616                                          | 57%                                      |
| СМР                                 | 17 04 05                                                                | Чугун и стомана  |     | 0,5  | 0,45                                                                                 |                                   |                                                  |                                                      |                                                               | 0,45                                           | 90%                                      |
|                                     |                                                                         |                  |     |      |                                                                                      |                                   |                                                  |                                                      |                                                               |                                                |                                          |
| СМР                                 | 17 02 03                                                                | Пластмаса        |     | 0,1  | 0,069                                                                                |                                   |                                                  |                                                      |                                                               | 0,069                                          | 69%                                      |
| СМР                                 | 17 09 04                                                                | Смесени отпадъци | 13  | 26   |                                                                                      |                                   |                                                  |                                                      |                                                               |                                                | 0%                                       |





**“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

**ПОДОБЕКТ:**

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

**ОБЩА Прогнозна ЗА Степента на материално оползотворяване на СО за проекта**

| Прогноза за общото количество на образуваните СО<br>(тонове) | Прогноза за материално оползотворените СО<br>(тонове) * | Прогнозна за степента на материално<br>оползотворените СО (%) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 219,68                                                       | 164,335                                                 | 74,8%                                                         |

*\*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи*

Изготвил (Проектант): /име, длъжност, дата, подпис/ Инж. Рени Митрова

Съгласувал (Консултант): /име, длъжност, дата, подпис/

Одобрил (Възложител): /име, длъжност, дата, подпис/

Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1



**"МИНПРОЕКТ" ЕАД**



**Zayavka\_SMR\_ремонт  
сграда промплощадка  
с.Ковачево**



**“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**

**ПОДОБЕКТ:**

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

**ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО**

| Транспортни данни |                          |                                         |           |                                |                                | Документ за заплащане за транспортиране (фактура и/или др.) | Данни за приемане на СО на съоръжението за материално оползотворяване              |                                                 |                                         |                                           | Данни за приемане на СО на депото за отпадъци       |                            |                                        |                                                |                                         |                                           | Документ за заплащане при приемане на СО на съответното съоръжение за |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Дата на превоза   | Код / Кодове на отпадъка | Количество на натоварения отпадък (тон) | Превозвач | Регистрационен документ по ЗУО | Име на оператора на площадката | Номер на документа, стойност на заплатената сума            | Номер на разрешението или рег. Документ по чл.35 на ЗУО на оператора на площадката | Единична цена за приемане на 1 тон СО (лв. тон) | Количество на приетите СО по маса (тон) | Описание и номер на приемателния документ | Тип депо (за инертни, неопасни или опасни отпадъци) | Име на оператора на депото | Номер на разрешението по чл. 12 на ЗУО | Единична цена за депонирана 1 тон СО (лв. тон) | количество на приетите СО по маса (тон) | Описание и номер на приемателния документ | Номер на документа                                                    |
|                   |                          |                                         |           |                                |                                |                                                             |                                                                                    |                                                 |                                         |                                           |                                                     |                            |                                        |                                                |                                         |                                           |                                                                       |
|                   |                          |                                         |           |                                |                                |                                                             | Заплатена стойност за приемане на съответното съоръжение за третиране              |                                                 |                                         |                                           |                                                     |                            |                                        |                                                |                                         |                                           |                                                                       |

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ**



**"МИНПРОЕКТ" ЕАД**



**Zayavka\_SMR\_ремонт  
сграда промплощадка  
с.Ковачево**

**13**



“МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ПОДОБЕКТ:

Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък "Ел. Ремонт" на промплощадката в с.Ковачево

| Образуван СО<br>От СМР и/или<br>разрушаване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци                                         |              |    |       | Предадени за подготовка<br>за материално<br>оползотворяване<br>и<br>за рециклиране<br>(R3, R4, R5 и др.) | Предадени за повторна<br>употреба СО | Повторно<br>употребени СО на<br>площадката<br>на<br>образуване | Предадени СО за<br>оползотворяване<br>в<br>обратни насипи<br>(R10) | Оползотворени в<br>обратни насипи на<br>площадката на<br>образуване<br>(R10) | Общо количество СО,<br>които са материално<br>оползотворени<br>по кодове | Постижната степен на<br>материално<br>оползотворяване на СО<br>по кодове |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Код съгл.<br>Наредбата по чл.3.<br>ал. 1 ЗУО<br>(Наредба 3 за<br>класификация на<br>отпадъците) | Наименование | м3 | т     | т                                                                                                        | т                                    | т                                                              | т                                                                  | т                                                                            | т                                                                        | %                                                                        |
| 1                                           | 2                                                                                               | 3            | 4  | 5     | 6                                                                                                        | 7                                    | 8                                                              | 9                                                                  | 10                                                                           | 11                                                                       | 12                                                                       |
|                                             |                                                                                                 |              |    | Сума5 | Сума6                                                                                                    | Сума 7                               | Сума 8                                                         | Сума 9                                                             | Сума 10                                                                      | Сума 11                                                                  |                                                                          |

#### СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

Степен на материално оползотворените СО (%)=  $\frac{\text{Количество на материално оползотворените СО (тонове)*, т.е. Сума 11}}{\text{Общо количество на образуваните СО (тонове)** , т.е. Сума 5}}$

#### Забележка:

\*Количество на материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

\*\* **Общо количество образувани СО вкл. опасните**

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)



"МИНПРОЕКТ" ЕАД



Zayavka\_SMR\_ремонт  
сграда промплощадка  
с.Ковачево