



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски“, отдел „Инвестиции“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3110 и 3669; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Теменуга Узунова – експерт търговия, отдел „Търговски“ / Живко Желев –

Ръководител звено „Инвеститорски контрол“, отдел „Инвестиции“

e-mail: temenuga.uzunova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

Във връзка с възникнала необходимост от провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на местим фургон-баня със санитарен възел и топла връзка към съществуващ фургон, оборудван с климатик и хидрофорна уредба за пробовземаща система в участък „Добив“ в рудник „Трояново-1“, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за подготовка на поръчката и определяне на прогнозната ѝ стойност.

Условията за реализиране на поръчката са, както следва:

Обем на дейностите:

№	Наименование СМР	мярка	К-во
1	Изкоп с багер на транспорт за бетонови площадки	м3	7,20
2	Транспорт земни маси със самосвал до 10км	м3	7,20
3	Доставка, полагане и уплътняване на подложка от чакъл с дебелина 20см (фракция 5- 70мм)	м3	7,20
4	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	7,20
5	Котважни работи	м2	5,60
6	Доставка и монтаж на армировка - мрежа ф6,5 каре 20/20	кг	85,00
7	Полагане бетонс бетонпомпа (В20 с дебелина 15см)	м3	5,10
8	Превоз на бетон до 30км	м3	5,10
9	Заготовка и монтаж на метална конструкция	т	1,98
10	Превоз до 60 км на метална конструкция	т	1,98
11	Грундиране на метална конструкция	м2	25,00
12	Блажна боя по метални повърхности двукратно	м2	25,00
13	Доставка и монтаж на профилирана LT ламарина деб.1мм за под	м2	24,00



14	Доставка и полагане Vidifloor 12мм за сух под в т.ч. подложка от керамзит за топлоизолация с деб.6см	м2	24,00
15	Доставка термопанели 60мм клас В1 за външни и преградни стени и покрив	м2	92,00
16	Изграждане на стени и таван от термопанели	м2	92,00
17	Изграждане на покрив с профилирана PVC ламарина	м2	24,00
18	Доставка и монтаж врати (външни) с р-ри 90/200см от термопанел 60мм, със секретни брави	бр	3,00
19	Доставка и монтаж врати (вътрешни) с р-ри 90/200см алуминиеви	бр	1,00
20	Доставка и монтаж врати (вътрешни) за бани и тоалетна с р-ри 70/200см алуминиеви	бр	3,00
21	Доставка и монтаж поддушови корита	бр	2,00
22	Доставка и монтаж тоалетно клекало с комплект казанче	бр.	1,00
23	Доставка и монтаж алуминиева дограма (прозорци) с р-ри 0,50/1м - отваряеми(падащи)	бр.	2,00
24	Доставка и монтаж алуминиева дограма (прозорци) с р-ри 0,50/0,70м - отваряеми(падащи)	бр.	4,00
25	Доставка и монтаж стъклопакет	м2	2,40
26	Доставка и монтаж на комарници за отваряемите прозорци	бр.	6,00
27	Доставка и кантиране по външни и вътрешни ъгли с профил от PVC ламарина:	мл	122,00
28	Доставка и монтаж олуци (6+3)	м	9,00
29	Доставка и монтаж водосточни тръби	м	6,00
30	Доставка и монтаж PVC подова настилка 2,5мм	м2	18,00
31	Доставка и монтаж хидроизолация в баня и тоалетна	м2	5,25
32	Доставка и монтаж тръби Ф110 вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	12,00
33	Доставка и монтаж сифон Ф50	бр	3,00
34	Доставка и монтаж тръби Ф50 вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	4,00
35	Д-ка и м-ж бойлер 80л с електрически нагревател мин 3KW	бр	1,00
36	Доставка и м-ж помпа 1,2 KW	бр	1,00
37	Доставка и м-ж разширителен съд с мембрана	бр	1,00
38	Доставка и м-ж пресостат 2-4,5 Атм	бр	1,00
39	Монтаж и подвързване хидр.уредба в т.ч. фитинги	бр	1,00
40	Доставка и монтаж умивалник със стояща батерия	бр	1,00
41	Доставка монтаж на душ батерия	бр	2,00
42	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф25 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	9,00
43	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф25 топла вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	9,00
44	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби ф25	м	18,00
45	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф32 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	5,00
46	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф32 топла вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	5,00
47	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби Ф32	м	8,00

48	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф40 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	4,00
49	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби Ф40	м	4,00
50	Доставка и монтаж на куплунг-щорц ф40	бр	1,00
51	Доставка и монтаж кран с изпускател	бр	1,00
52	Доставка и монтаж възвратен клапан I ½	бр	1,00
53	Доставка и монтаж на ел.табло ТАВ 18; 3Р-25А, 1Р-25А-26р,1бр ДТЗ 1Р-25А/30ма:1Р-16А/30ма, 1Р-10А, 1Р-16А	бр	1,00
54	Доставка и монтаж на осв.тяло тип „Плафониер“ с 60W IP 44	бр	7,00
55	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло с ЛЛ8W с акумулаторна батерия	бр	3,00
56	Доставка и монтаж на ключ единичен за открита инсталация	бр	7,00
57	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2	м	21,00
58	Доставка и монтаж на контакт тип „шуко“ 16А/220V за открита инсталация	бр	5,00
59	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2	м	30,00
60	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм	м	6,00
61	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 15/15мм	м	37,00
62	Доставка и монтаж на заземителен комплект от 2 бр. заземителни колове 50/50/5 и поцинкована шина 40/4 - 12м	бр	1,00
63	Доставка и монтаж климатик 9000 BTU	бр	1,00
64	Доставка и монтаж на стенов конвектор (за влажни помещения 0,4kW ADAX)	бр	1,00
65	Доставка и монтаж на комплект контакт и щепсел евро стандарт 16А, IP 64, вкл.кабел до ТАП	бр	1,00
66	Измерване съпротивление на контура за защитно заземление	бр	1,00
67	Измерване импеданса на контура "фаза-защитен/неутрален проводник"	бр	5,00

1. Срок на изпълнение на договора – до 30 дни след подписване на акт обр- 2

Начин на изпълнение:

✓ Ред на заявяване – заявка от отдел „Инвестиции“.

✓ Място на доставка – складова база на Възложителя отдел „Инвестиции“ склад №1007 с. Трояново .

2. Предназначение или условия на работа: За подобряване експлоатацията на пробовземашката система по направление ТЕЦ „Марица –изток-2” в рудник „Трояново-1”.

Условия на работа – тежки експлоатационни условия, силна запрашеност, температура от -20° до + 45°.

3. Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/, склад №1007 в село Трояново на отдел „Инвестиции”, „Мини Марица –изток” ЕАД.

4. Технически изисквания към предмета на поръчката:

- Количество: 1 брой.
- Стандарт: не приложимо.
- Работни, функционални характеристики:

- Габаритни размери на фургона– дължина 6000 мм, широчина 3000 мм и височина 2400мм;
- Габаритни размери на топлата връзка - дължина 3000 мм, широчина 2000 мм и височина 2400мм
- Меститимият фургон – баня се разполагат върху бетонова площадка, като пода е на мин.20см от горния ръб на площадката. Панелите за топлата връзка също се разполагат върху бетонова площадка.
- Товарене и разтоварване - в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- Фургонът-баня да се състои от преддверие с мивка с размери 2 500 x 1 500 мм , функционално свързано с врата към тоалетна с размери 1 500мм x 1 500мм и съблекалня с монтиран климатик 9 000 BTU. Към съблекалнята да са обособени две самостоятелни душ помещения с размери 1 500 x 1 000 мм. В отделна част чрез външен вход да е предвидено помещение с размери 1 500 x 1 500 мм за бойлер 80 литра , хидрофор и конвектор. Зареждането с вода е предвидено да е от цистерна.
- Врати – входни 3 броя с размери 900 x 2000 мм. от термопанел, разположени: откъм преддверието на фургона-баня – 1бр., към помещението с бойлера – 1бр. и към топлата връзка – 1бр. (същите да имат секретни брави за заключване). Вътрешни врати: от преддверието към съблекалнята с размери 900 x 2000 мм (алуминиев профил)-1бр., от преддверието към тоалетната с размери 700 x 2000мм (алуминиев профил)-1бр., от съблекалнята към душ помещенията с размери 700 x 2000мм (алуминиев профил)- 2бр.
- Прозорци – горни, отваряеми, падащи: с размери 500x1000мм - 2 бр.; с размери 500x700мм – 4 бр.
- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм., също и междинните преградни стени да са с термопанели 60 мм.;
- Подово покритие: PVC подова настилка.
- Заземяване: да бъде изведено на определено място със заземителна клема и заземително устройство комплект;
- Ел.инсталацията да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел.инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Очакваме Вашата оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 07.08.2017г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: temenuga.uzunova@marica-iztok.com.

Офертата трябва да бъде изготвена по образеца, приложен към настоящата покана.

ОФЕРТА

за организираните от „Мини Марица-изток“ ЕАД - гр.Раднево пазарни консултации за подготовка и определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на местим фургон-баня със санитарен възел и топла връзка към съществуващ фургон, оборудван с климатик и хидрофорна уредба за пробовземаща система в участък „Добив“ в рудник „Трояново-1“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ:.....; Ид.№ по ДДС:

представявано от: ,длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас покана, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработка и монтаж на местим фургон-баня със санитарен възел и топла връзка към съществуващ фургон, оборудван с климатик и хидрофорна уредба за пробовземаща система в участък „Добив“ в рудник „Трояново-1“.

Предлаганите от нас цени за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя, посочени в поканата са, както следва:

№	Наименование СМР	мярка	К-во	Ед. цена /лв. без ДДС/	Обща стойност /лв. без ДДС/
1	Изкоп с багер на транспорт за бетонови площадки	м3	7,20		
2	Транспорт земни маси със самосвал до 10км	м3	7,20		
3	Доставка, полагане и уплътняване на подложка от чакъл с дебелина 20см (фракция 5- 70мм)	м3	7,20		
4	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	7,20		
5	Котражни работи	м2	5,60		
6	Доставка и монтаж на армировка - мрежа ф6,5 каре 20/20	кг	85,00		
7	Полагане бетонс бетонпомпа (В20 с дебелина 15см)	м3	5,10		

8	Превоз на бетон до 30км	м3	5,10		
9	Заготовка и монтаж на метална конструкция	т	1,98		
10	Превоз до 60 км на метална конструкция	т	1,98		
11	Грундиране на метална конструкция	м2	25,00		
12	Блажна боя по метални повърхности двукратно	м2	25,00		
13	Доставка и монтаж на профилирана LT ламарина деб.1мм за под	м2	24,00		
14	Доставка и полагане Vidifloor 12мм за сух под в т.ч. подложка от керамзит за топлоизолация с деб.6см	м2	24,00		
15	Доставка термопанели 60мм клас В1 за външни и преградни стени и покрив	м2	92,00		
16	Изграждане на стени и таван от термопанели	м2	92,00		
17	Изграждане на покрив с профилирана PVC ламарина	м2	24,00		
18	Доставка и монтаж врати (външни) с р-ри 90/200см от термопанел 60мм, със секретни брави	бр	3,00		
19	Доставка и монтаж врати (вътрешни) с р-ри 90/200см алуминиеви	бр	1,00		
20	Доставка и монтаж врати (вътрешни) за бани и тоалетна с р-ри 70/200см алуминиеви	бр	3,00		
21	Доставка и монтаж поддушови корита	бр	2,00		
22	Доставка и монтаж тоалетно клекало с комплект казанче	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж алуминиева дограма (прозорци) с р-ри 0,50/1м - отваряеми(падащи)	бр.	2,00		
24	Доставка и монтаж алуминиева дограма (прозорци) с р-ри 0,50/0,70м - отваряеми(падащи)	бр.	4,00		
25	Доставка и монтаж стъклопакет	м2	2,40		
26	Доставка и монтаж на комарници за отваряемите прозорци	бр.	6,00		
27	Доставка и кантиране по външни и вътрешни ъгли с профил от PVC ламарина:	мл	122,00		
28	Доставка и монтаж олуци (6+3)	м	9,00		
29	Доставка и монтаж водосточни тръби	м	6,00		
30	Доставка и монтаж PVC подова настилка 2,5мм	м2	18,00		
31	Доставка и монтаж хидроизолация в баня и тоалетна	м2	5,25		
32	Доставка и монтаж тръби Ф110 вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	12,00		
33	Доставка и монтаж сифон Ф50	бр	3,00		
34	Доставка и монтаж тръби Ф50 вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	4,00		
35	Д-ка и м-ж бойлер 80л с електрически нагревател мин 3KW	бр	1,00		
36	Доставка и м-ж помпа 1,2 KW	бр	1,00		
37	Доставка и м-ж разширителен съд с мембрана	бр	1,00		
38	Доставка и м-ж пресостат 2-4,5 Атм	бр	1,00		
39	Монтаж и подвързване хидр.уредба в т.ч. фитинги	бр	1,00		
40	Доставка и монтаж умивалник със стояща батерия	бр	1,00		
41	Доставка монтаж на душ батерия	бр	2,00		
42	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф25 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	9,00		
43	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф25 топла вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	9,00		

44	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби ф25	м	18,00		
45	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф32 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	5,00		
46	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф32 топла вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	5,00		
47	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби Ф32	м	8,00		
48	Д-ка и м-ж полипропиленови тръби Ф40 ст.вода вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	4,00		
49	Д-ка и м-ж изолация 3мм по ПП тръби Ф40	м	4,00		
50	Доставка и монтаж на куплунг-щорц ф40	бр	1,00		
51	Доставка и монтаж кран с изпускател	бр	1,00		
52	Доставка и монтаж възвратен клапан I ½	бр	1,00		
53	Доставка и монтаж на ел.табло ТАВ 18; 3Р-25А, 1Р-25А-2бр,1бр ДТЗ 1Р-25А/30ма:1Р-16А/30ма, 1Р-10А, 1Р-16А	бр	1,00		
54	Доставка и монтаж на осв.тяло тип „Плафониер“ с 60W IP 44	бр	7,00		
55	Доставка и монтаж на евакуационно осв.тяло с ЛЛ8W с акумулаторна батерия	бр	3,00		
56	Доставка и монтаж на ключ единичен за открита инсталация	бр	7,00		
57	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	21,00		
58	Доставка и монтаж на контакт тип „шуко“ 16А/220V за открита инсталация	бр	5,00		
59	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм2	м	30,00		
60	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм	м	6,00		
61	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 15/15мм	м	37,00		
62	Доставка и монтаж на заземителен комплект от 2 бр. заземителни колове 50/50/5 и поцинкована шина 40/4 - 12м	бр	1,00		
63	Доставка и монтаж климатик 9000 BTU	бр	1,00		
64	Доставка и монтаж на стенов конвектор (за влажни помещения 0,4kW ADAX)	бр	1,00		
65	Доставка и монтаж на комплект контакт и щепсел евро стандарт 16А, IP 64, вкл.кабел до ТАП	бр	1,00		
66	Измерване съпротивление на контура за защитно заземление	бр	1,00		
67	Измерване импеданса на контура "фаза- защитен/неутрален проводник"	бр	5,00		

Предложените от нас цени включват всички разходи по изпълнението на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя, посочени в поканата.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)