ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД
ОБЕКТ: Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново- север"
КАНДИДАТ: ВАЛ-КОМ ЕООД

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР Ремонт на покрива в звено "Дизелово депо", рудник "Трояново- север"

№	Вид работа	Мерна единица	Количество СМР	Брой работници	Дни календарни	Първа десетдневка	Втора десетдневка	Трета десетдневка	Четвърта десетдневка	Пета десетдневка	Шеста десетдневка
1	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ-ПОЛИ	м2	108,00	2	2						
2	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА.	м	138,00	2	1						
3	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНИ СЛОЕВЕ ДО ОСНОВА -ПОКРИВЕН ПАНЕЛ	м2	69,00	2	2						
4	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ /ВЕРТИКАЛНА СТЪЛБА/	кг	600,00	2	2						
5	СВАЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С ЛЕБЕДКА НА ВИСОЧИНА 12М	тона	0,65	2	2						
6	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М	м3	3,50	2	2						
7	НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,50	1	1						
8	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ	м3	3,50	1	1						
9	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3,50	1	1						
10	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА 3КМ	тона	1,30	2	1						
11	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ-ПОКРИВ /вкл.капак от риф.ламарина и ламарина при повдигане на покривни вентилатори/	тона	24,80	5	15						
12	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	24,80	5	10						
13	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СТЪЛБИ	тона	1,99	4	3						
14	МОНТАЖ ГОТОВИ СТОМАНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ СТЪЛБИ	тона	1,99	2	2						
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ ТИП SP330-34/38-3	тона	0,024	1	1						
16	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	26,81	3	3						
17	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	1296,00	3	3						
18	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x230 клас 8.8 С HIT- RE500	бр.	552,00	2	2						
19	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ HILTI HAS M 12x275 клас 8.8 С HIT- RE500	бр.	4,00	1	1						
20	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М12 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	1672,00	2	2						
21	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М12 ISO 7090:2003 клас на якост 8.8	бр.	1112,00	2	2						
23	БОЛТОВЕ М12х45 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	200,00	2	2						
24	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М12 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	200,00	2	2						
25	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М12 ISO 7090	бр.	200,00	2	2						
26	БОЛТОВЕ М14х55 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	28,00	2	2						
27	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М14 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	28,00	2	2						
28	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М14ISO 7090	бр.	28,00	2	2						
29	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:1 ЗА ПОДЛИВКА	м3	1,60	2	1						
30	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ40-1	м2	1388,00	5	12						
31	ОБШИВКА ПО БОРД И СТРЕХА С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 25-0,7	м2	191,50	3	3						
32	ОБШИВКА С ГЛАДКА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО ПОКРИВ - ПОЛИ	м2	134,10	2	2						
33	ОБШИВКА СЕДЯЩИ ОЛУЦИ (КОРИТА) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	77,50	2	2						
34	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА ОКОЛО ОТВОРИ - ПРОЗОРЦИ ПО ФАСАДА	м2	8,50	2	2						
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ТРУПЧЕТА – 4/4см	м3	0,15	1	1						
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА OSB ПЛОСКОСТИ ПО ОС Г'	м3	0,40	1	1						
37	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	154,00	2	2						
38	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ	м2	38,00	2	1						
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАБИЦОВА МРЕЖА ЗА ОТВОРИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ	м2	2,60	1	1						
40	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1340,00	4	10						
41	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1340,00	3	3						
42	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	1340,00	3	3						
43	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРИ ПО ПОКРИВ	бр.	7,00	2	4						
44	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	4,00	3	3						
45	ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	70,00	2	2						
46	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП 0,8/0,4 М	м	50,00	2	2						
47	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ ПО ФАСАДАТА	м	20,00	2	2						
48	НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ В ПОЧВА 3 КАТ 0,8Х0,4М	м	50,00	2	2						
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КУТИЯ С КЛЕМА ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	13,00	2	2						
50	НАПРАВА ЕЛ. ЗАВАРКА	бр.	48,00	3	3						
51	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПО ФАСАДАТА НА СГРАДАТА НА ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11ММ	м	120,00	3	3						
52	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м	430,00	3	3						
53	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА 63/63/6мм - 1,5м ДЪЛЖИНА	бр.	33,00	3	3						
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИПС НЕРЪЖДАЕМ ЗА ПРОВОДНИК Ф8ММ, В КОМПЛЕКТ С ПОДЛОЖКА ЗА КЛИПС - РОЗЕТКА И ВИНТ	бр.	288,00	4	4						
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	30,00	3	3						
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8ММ, КОМПЛЕКТ С ВИНТ И ДЮБЕЛ	бр.	120,00	4	4						
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИКСИРАЩ КРЪСТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА МЪЛНИЕОТВОД, КОМПЛЕКТ /910247/	бр.	6,00	2	2						
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ L=1000мм, С ВЪНШНА РЕЗБА М16, АЛУМИНИЙ/103100/	бр.	6,00	2	1						
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЪВКАВО СВЪРЗВАЩО ВЪЖЕ Ф16мм2 ЗА ВИНТ М8 (ОЗЕМКА)	бр.	2,00	1	1						
60	ДВУКРАТНО МИНИЗИРАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00	1	1						
61	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СТОМАНЕНА ШИНА	м2	3,00	1	1						
62	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.-8ч.ч./	ч.ч.	8,00	1	1						
63	ИЗМЕРВАНЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /1бр.4ч.ч./	ч.ч.	44,00	2	5						
64	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТОРИ 10А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	7,00	1	1						
65	ДЕМОНТАЖ ДВУБУТОННИ КНОПКИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	1	1						
66	ДЕМОНТАЖ НА ВИТЛОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ 25А ОТ СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	21,00	2	2						
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА DIN ШИНА С L=0,6m В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	1,00	1	1						
68	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ Ic 60 N - 3P, 16A В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	2	2						
69	МОНТАЖ КОНТАКТОР LC1D09M7, 9A В СЪЩЕСТВЪВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	2	2						
70	МОНТАЖ НА СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВРЪЩАНЕ XB4BL845 В СЪЩЕСТВУВАЩО ТАБЛО	бр.	6,00	2	2						
71	МОНТАЖ КВАДРАТНА ДВУПЪТНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ВЪРХУ БЕТОННА СТЕНА	бр.	6,00	2	2						
72	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 4Х2,5ММ2	м	20,00	2	2						
73	ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 4Х2,5ММ2 ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ	м	20,00	2	2						
74	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 4Х2,5ММ2	бр.	18,00	2	2						
75	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК 2,5ММ2 ЧРЕЗ КЛЕМА	бр.	72,00	2	2						
76	НАЛАДКА НА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК ДО 1КВ С АВТОМАТ, С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ /1бр.-6.4 ч.ч./	ч.ч.	38,40	2	5						
77	ИЗПИТВАНЕ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ НА КАБЕЛИ ЗА НОМИНАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1 КВ /1бр.-3ч.ч./	ч.ч.	18,00	2	3						
78	АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N,ТРИПОЛЮСЕН, 3P, 16A, КРИВА С	бр.	6,00	2	2						
79	КОНТАКТОР LC1D09M7 9A	бр.	6,00	2	2						
80	СДВОЕН БУТОН С ПРУЖИННО ВЪЗВРЪЩАНЕ ТИП XB4BL845	бр.	6,00	2	2						
81	КВАДРАТНА ДВУПЛЪТНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 65/65/46мм С УПЛЪТНИТЕЛ И МОНТИРАНИ В НЕЯ 4 БР. КЛЕМИ 2,5мм2	бр.	6,00	2	2						

Управител:
/ К. Здравков /

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД