



ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ №1
за спиране на изпълнението на договор № MT 41/15.02.2016г.

Днес 22.02.2016г. в град Раднево, се подписа настоящият протокол между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**

със седалище и адрес на управление:

гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13

представявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор,
наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на Възложителя е: рудник „Трояново I” – с.Трояново

Контрол по изпълнението на договора осъществяват: отдел „Механооборудване” и отдел

„Електрооборудване” при Управлението

Отговорник по отчета за изпълнението на договора е: отдел „Механооборудване”.

И

„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ”АД – ГР.СОФИЯ

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК по Булстат: **831493848**, ИДН по ДДС: **BG 831493848**

със седалище и адрес на управление:

гр.София 1700, бул.”Д-р Г.М.Димитров” - №57,

тел.: 02 / 963 55 55, факс: 02 / 962 42 50

представявано от **Николай Вълканов** - Председател на Съвета на директорите
и **Неделчо Бонев** – Изпълнителен директор,
наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание т.5.7. от Договор №MT 41/15.02.2016г.,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

1. Спират по взаимно съгласие изпълнението на сключения между тях Договор № MT 41/15.02.2016г. с предмет: квалифициран демонтаж на претоварач BRs 1200 №112, намиращ се на територията на рудник „Трояново I” – с.Трояново .
Мотиви: Установено е обстоятелство, което възпрепятства изпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: в периода 12-24 март в района на работната площадка на която се извършва демонтажа на съоръжението, са паднали значителни валежи – над 40 л/м², които са довели до наводняване на площадката, което възпрепятства изпълнението на предвидените по графика демонтажни работи по договора.
2. След отстраняване на причините, довели до спиране изпълнението на договора, ще се състави споразумителен протокол, с който ще се продължи изпълнението на договора.
3. Крайният срок за изпълнение на договора се удължава с периода на спиране.

4. За периода на спирането, охраната на обекта и материалната отговорност за всички намиращи се там материали, съоръжения, са изцяло за сметка и отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури продължаване валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на Договора (съгласно т.3.1. от Договора).

Настоящият Протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Председател на СД

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

Изпълнителен директор



Съгласували:

Иван Дянков

- Ръководител отдел „Търговски“

инж.Иван Иванов

- Ръководител О.П.„Електрооборудване“

инж.Антон Драгов

- Ръководител О.П.„Механооборудване“

Стефан Желев

- Ръководител „Правна служба“

Изготвил: Росица Димитрова - Експерт „Търговия“