



СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР

№ МТ-096 /22.03. 2016 г.

Днес, 06.10.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител на договора от страна на Възложителя и отговорник по отчета за изпълнението му е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договора осъществява: отдел „Производствено-технологичен” при Управлението

И

„ТЕХНОКОМЕРС” ООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 040994882, ИДН по ДДС: BG 040994882, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. «Ген. Гурко» № 101, ет.1, ап.3, тел.: 042/642085, факс: 042/603519, представлявано от Желязко Тилев Стоянов – Управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и писмо наш вх. № 9102 от 17.09.2016г. от „Технокоммерс” ООД, допълнено с писмо от Hebei Yuancheng Industrial Co., Ltd - производител на тръбите, предмет на договор № МТ-096/22.03.2016г

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Във връзка с изпълнението на договор № МТ-096 от 22.03.2016г. с предмет: „Доставка на стоманени тръби за водоотливните съоръжения в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД” изпълнителят „Технокоммерс” ООД е уведомил „Мини Марица-изток” ЕАД, че поради авария в завода-производител няма да успее да достави в срок количеството тръби, които дружеството е заявило на 03.08.2016г. Прилага писмо-потвърждение от завода-производител. Предлага срокът на доставка по тази заявка да бъде променен от 3 месеца на 4 месеца и 15 дни.

Съгласно т.5.3 от договора, срокът за изпълнение на подадена заявка е до 3 (три) месеца от получаването ѝ.



Съгласно т.17.2 от общите условия към същия, ако по време на изпълнението на договора изпълнителят или неговите подизпълнители се натъкнат на обстоятелства, пречещи на навременното изпълнение на дейностите, то изпълнителят незабавно уведомява възложителя в писмен вид за забавянето, за неговата вероятна продължителност и причините, които са го породили.

Съгласно т.17.3 от същите, възложителят оценява ситуацията и по своя преценка може едностранно да удължи времето за изпълнение на изпълнителя.

На основание гореизложеното, страните постигнаха съгласие за следното:

1. Срокът за изпълнение на подадената заявка от 03.08.2016г. за доставка на тръби по договор № МТ-096 от 22.03.2016г. с предмет: „Доставка на стоманени тръби за водоотливните съоръжения в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД” се променя еднократно от 3 месеца на 4 месеца и 15 дни от получаването ѝ.


Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 22.03.2016г. остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен на 22.03.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ

Управител



Съгласували:

Иван Дянков- Р-тел отдел „Търговски”

Гергана Стоянова- Гл. счетоводител

Митко Донев -Р-тел отдел ПТ”

Мария Чанова – Р-тел ПС

Изготвил:

Снежана Варелова- юрисконсулт