



СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № МТ-98/09.03.2018 г.

Днес, 10.08.2018 година, в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево 6260, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

*Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е **отдел „Инвестиции“** на дружеството.*

*Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя се изпълнява от **отдел „Механооборудване“** към Управлението на дружеството.*

и

„КАУЧУК“ АД, ГР. СОФИЯ със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, ул. „Синитевско шосе“ № 12, тел. 034/445109, факс: 034/445088, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията, с ЕИК 822105378, ИН по ДДС BG822105378, представлявано от **Николай Венков Генчев** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
1. Фактическа обстановка:

Договор № МТ - 98/09.03.2018 г. с предмет „Доставка на гумено-транспортна лента В1800 EP2500, количество 20 000 л.м.“ е сключен с краен срок за изпълнение 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора. Начин на изпълнение: доставка по заявка. Доставките се извършват след отправяне на писмена заявка от страна на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявката: до 3 (три) месеца от датата на получаването на заявката от Изпълнителя.

Възложителят е отправил заявка за доставка на 4000(четири хиляди) л.м. транспортна лента 1800 мм EP 2500/4+2 8+4 «X», подробно описани в същата. Заявката е получена от «Каучук» АД на 25.04.2018г. Съгласно гореизложеното, срокът за доставка на заявената гумено-транспортна лента В1800 EP2500 е до 25.07.2018 г.

С писмо, вх. № 7555/25.07.2018 г. на Възложителя, «Каучук» АД е уведомил «Мини Марица-изток» АД, че поради настъпила неочаквана производствена авария на 18.07.2018 г. на каландрова линия № 2 в цех «Транспортна лента» на изпълнителя доставката на 6 броя рулони общо 1742 (хиляда седемстотин четиридесет и два) л.м. транспортна лента 1800 мм EP 2500/4+2 8+4 «X» от заявеното количество ще се извърши след дата 25.07.2018 г. Приложени са доказателства.



При изложените обстоятелства налице е основание да се сключи допълнително споразумение към Договор № МТ-98/09.03.2018 на основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП.. Изменението не е съществено по смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП.

2. На основание гореизложеното страните се споразумяват срокът за изпълнение на заявка за доставка на 6 броя рула по 280 метра транспортна лента 1800 мм EP 2500/4+2 8+4 «X» от дата 25.04.2018 г. да се удължи до 15.08.2018 г.

3. Всички останали клаузи от договора остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Изпълнителен д

Гергана Стоянова
Главен счетоводит

Емил Колев
Ръководител отде

Антон Драгов
Ръководител отде

Леонид Ганозлиев
Ръководител отде

Мария Чанова
Ръководител „Пра

Изготвил:

Илиян Петков
Юрисконсулт-кло

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕ

Изпълнителен дире

