



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № МТ-413 / 29.11.2018г.**

Днес, 4.05.....2019г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.„Георги Димитров” №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

И

„КТВ – РАДНЕВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора 6000, жк. „Железник”, ул. „Темида” № 5, ет.4, ап. 14А, тел: 0884664106, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 202555102, ИН по ДДС: BG 202555102; представлявано от **Красимир Колев Русев** - управител, наричано за краткост по – долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

се сключи настоящето споразумение:

Като констатираат, че:

* Със заявка изх. № ОИ-20-421/05.12.2018г. Възложителят (чрез отдел „Инвестиции”) е заявил за доставка към изпълнителя челюстната трошачка, предмет на договора. Заявката е получена от Изпълнителя на 14.12.2018г., като съгласно клаузите на договора (чл.3.2) срокът за доставка на трошачката е 3 месеца, считано от датата на получаване на заявката - до 14.03.2019г. Цялостният срок за изпълнение на договора е 6 месеца - до 29.05.2019г.

* Трошачката, предмет на договора е доставена в срок (на 13.03.2019г.), като при приемането е констатирано, че същата не отговаря на Техническата спецификация (Приложение № 1 към договора), в „частта задвижване” – машината трябва да бъде захранвана с работно напрежение от 500V, а доставената машина се захранва с напрежение от 380 V. В съставения на 13.03.2019г. Констативен протокол освен това несъответствие, Комисията е констатирала и редица забележки, подробно описани в Приложение към протокола. Тези допълнителни забележки са поставени за първи път и не са включени в „Техническата спецификация” на процедурата, и на договора.

* Всички забележки на Комисията по приемане на трошачката са изпълнени от доставчика „КТВ – Раднево” ЕООД и челюстната трошачка е приета и пусната в експлоатация на 04.04.2019г.

* Срокът за цялостно изпълнение (приключване) на договора е 29.05.2019г.

страните се споразумяха за следното:

1. С оглед на това, че Възложителят е въвел допълнителни изисквания към трошачката (които не са били включени в първоначалната „Техническа спецификация”) и тези изисквания са изпълнени изцяло от страна на Изпълнителя в периода от 13.03.2019г. до 04.04.2019г., Възложителят няма претенции и няма да начислява, и



инкасира неустойки за забавено изпълнение на Изпълнителя по отношение на доставката и пускането в експлоатация на мобилната челюстна трошачка.

2. Определеният в чл. 3.2. срок за цялостно изпълнение на договора остава непроменен.

3. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КРАСИМИР РУСЕВ
Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Съгласували:

Емил Колев
Ръководител отдел „Технически“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Икономически“

Митко Донева
Ръководител отдел ПП

Мария Чанова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Стефан Желев
ст. юриконсулт

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД