



**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № МТ-443 / 17.12.2018г.**

Днес, 19.06..... 2019г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833017552, ИДН по ДДС: BG 833017552; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” №13, представлявано от **Андон Петров Андонов** – Изпълнителен Директор, наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е: отдел „Логистика и контрол” при Дружеството;

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от: отдел „Механооборудване”, управление;

И

„СТРОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1186, р-н „Панчарево“, ул. „Патриарх Герман“ № 140, тел: 02/ 4265759, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 203661489, ИН по ДДС: BG 203661489 - представлявано от **Веселин Недков Иванов** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

се сключи настоящето споразумение:

Като констатира, че:

* Със заявка изх. № 40/09.01.2019г. Възложителят (чрез отдел „Логистика и контрол”) е заявил за доставка към изпълнителя резервни части, подробно описани в заявката по вид, количество, технически характеристики, каталожни номера и ед. цени;

* С Писмо вх. № 3513 / 03.04.2019г. „Стротех Инженеринг“ АД - изпълнител по Договор № МТ-443/17.12.2018г. с предмет: „Доставка на резервни части за еднокофови багери „HYUNDAI““ уведомява възложителя, че по независещи за дружеството изпълнител причини е възпрепятствано да изпълни еднократно и в срок доставката на цялото заявено количество резервни части.

* С Писмо вх. № 4889/10.05.2019г. и писмо вх. № 5681/30.05.2019 г. Стротех Инженеринг“ АД представя като доказателство официално писмо – становище от производителя „HYUNDAI“, обосноваващо забавата на доставката на определени резервни части, и прави искане за удължаване на срока на цялостната доставка по горесцитираната заявка не по-късно от 15-ти юли 2019 г.

* С оглед на това, че всички доставени резервни части ще могат да бъдат използвани след 15-ти юли за ремонтите на челни товари, еднокофови багери и чистачни устройства „HYUNDAI“ при подготовката им за работа при есенно – зимни условия, Възложителят приема искането на Изпълнителя за удължаване срока на цялостно изпълнение на заявката по договора за основателно,

и на основание чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП, страните се споразумяха за следното:



1. Срокът за цялостно и пълно изпълнение на подадената по договора заявка изх. № 40/ 09.01.2019г. се удължава до **15.07.2019г.**

2. Определеният в чл. 3.2. краен срок за изпълнение на договора остава непроменен.

3. Всички останали клаузи на договора, непротиворечащи на настоящето споразумение остават в сила и запазват действието си по отношение на страните.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ
Изпълнителен директор

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Съгласували:

Емил Колев
Ръководител отдела „Механооборудване“

Антон Димитров
Ръководител „Механооборудване“

Мариан Чанова
Ръководител „Правна служба“

Изготвил:
Илиян Петров
Юристу-клон

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

